

Zápis 5/2017

z jednání dopravní komise ze dne 18. 9. 2017, zasedací místnost ČVUT

Přítomni: Ing. Jiří Aster, Ing. Josef Kalivoda, pí Šárka Zimová Dostálová, p. Jiří Málek

Hosté: Mgr. Marie Blažková, Mgr. Evžen Hollmann, MBA

Omluveni: p. Jaroslav Foldyna, p. Stanislav Pflieger, p. Jiří Fliegel, Ing. Martin Weiss, Ing. Ondřej Smíšek, Ing. Miroslav Ouzký

Program:

1. Prezence a uvítání, schválení programu
2. Diskuse s panem Mgr. Evženem Hollmannem, MBA – Vilsnická spojka
3. Kontrola úkolů
4. Posouzení dopravní situace ve městě s ohledem na chystaná omezení v souvislosti s probíhající výstavbou.
5. Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb v okrese Děčín
6. Různé

1. Přítomné přivítal předseda dopravní komise (dále jen DK) p. Aster, DK schválila program jednání.

2. Diskuse s panem Mgr. Evženem Hollmannem, MBA – Vilsnická spojka

- uvedení do problematiky a stručné seznámení s historií panem Asterem – několik let se vedla zdouhavá jednání s ohledem na vlastníky dotčených pozemků, finanční náročností apod.,
- v současné době stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu a její dokončení je plánováno na měsíc duben 2018 (dle vývoje počasí),
- drobné změny a časový posun nastává v rámci přeložek vodovodních sítí u prodejny Lidl,
- v brzké době bude plně zprovozněn průjezd Ústeckou ulicí, částečné uzavírky a omezení budou pouze o víkendech, kdy bude probíhat pokládání povrchů,
- zároveň je naplánováno uzavření ulice Ovocná a J. Š. Baary, kdy bude zajištěna lávka pro pěší a záchranné složky budou projíždět přes areál Tesca,
- v blízké době se plánuje uzavření nájezdu na nový most ze směru Tesca,
- napojení na výškovou část mostu se plánuje do konce roku 2017, v té době nastanou velká dopravní omezení v této oblasti a bude přerušen veškerý nákladní tranzit,
- v tomto období je celý předpokládaný harmonogram odvislý od počasí vzhledem k pokládání povrchů,
- pravidelně probíhají kontrolní dny 1x za měsíc, kde jsou pověřeným osobám předávány technické informace ohledně průběhu stavby;
- další stavby ŘSD:
 - plánovaná stavba Loubí autobusová točna,
 - stavba v ulicích Pohraniční a 28. října včetně kruhové křižovatky – v současné době je nutné nejprve řešit termíny, kdy bude možné stavbu provést, tato trasa je určena jako objízdná a není možné zde průjezd omezovat,
 - stavba Ovčí můstek – značné zpoždění, v současné době měl být již v demolici most, stále se řeší bourání objektu včetně výkupu pozemku, který je součástí úpravy křižovatky u Černého Kladna.

3. Kontrola úkolů

- Zajištění úpravy intervalu semaforu u hlavního nádraží: bude provedena změna cyklu. Navýšení času pro průjezd automobilů.

4. Posouzení dopravní situace ve městě s ohledem na chystaná omezení v souvislosti s probíhající výstavbou. ad bod 2.

5. Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb v okrese Děčín

- Kozí dráha: Hospodářská a sociální rada okresu Děčín zaslala KÚ ÚK dopis, aby byla tato problematika řešena a bylo rozhodnuto o snesení trati a smysluplném využití objektu pro rozvoj turistiky a pohybových aktivit obyvatel regionu.
- Ovčí můstek: rekonstrukce mostu Plzeňská x Teplická. Nastane časové zpoždění s dokončením stavby.
- Vilnická spojka: částečné a postupné zpřístupňování, ŘSD potvrzuje dokončení dle plánu 4/2018.
- Přivaděč: odhad rozhodnutí o volbě varianty po dokončení EIA na variantu Malšovická v první ½ roku 2018.
- Bezbariérový přístup v Prostředním Žlebu: v dokončovací fázi, možná publicita a informovanost občanů.
- Průmyslová zóna Východní nádraží: město Děčín připravuje podobné memorandum, jako na historickou budovu i na průmyslovou plochu. Toto memorandum přislíbilo SŽDC a MD ČR v loňském roce na základě ochoty financovat uvolnění prostoru kolejiště z prostředků SFDI.

Úkoly:

Ing. Jiří Aster

- Předání bakalářské práce „Optimální využití stávající regionální železniční trati č. 132“ kompetentní osobě ČVUT k převedení do elektronické podoby a následná distribuce na členy DK.

- Zaslání materiálu ke Kozí dráze.

Ing. Přemysl Mička

- Měla být provedena změna intervalu na semaforu před vlakovým nádražím. Prověření, že byla tato změna zajištěna.

Další schůzka: další termín jednání bude upřesněn (předpoklad: listopad)

Zapsala: Ing. Kateřina Najbrtová v. r.

Schválil: Ing. Jiří Aster v. r.